

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย .๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๑	โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรสายวังกั้ว หมู่ที่ ๒ - สายดินคลอง หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองขวาง อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา	กองช่าง	๔๑๑,๐๐๐	๔๑๑,๐๐๐	๑๐๐	๒๙ มี.ค. ๖๗ - ๒๗ เม.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๒	โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง สายเตราะหลาน้ำ - สงวนศิลป์ หมู่ที่ ๑ บ้านนาปรัง ตำบลคลองขวาง อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา	กองช่าง	๙๕๘,๐๐๐	๘๘๓,๒๓๗.๘๐	๙๒.๒๐	๑๖ มี.ค. ๖๗ - ๑๔ พ.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๓	โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรสายสำนักสงฆ์ ไทรมิตร - นายพะเนิน หมู่ที่ ๖ บ้านคลองขวาง ตำบลคลองขวาง อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา	กองช่าง	๓๓๘,๐๐๐	๓๓๕,๐๐๐	๑๐๐	๑๘ เม.ย. ๖๗ - ๑๗ พ.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย .๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๔	โครงการบุกเบิกถนนสายคลองหัง หมู่ที่ ๓ - คลองไข่มุก หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองขวาง อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา	กองช่าง	๑,๙๕๘,๐๐๐	๑,๕๖๐,๐๐๐	๑๐๐	๕ เม.ย. ๖๗ - ๓ มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนธง หมู่ที่ ๔ บ้านเขาวัง ตำบลคลองขวาง อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา	กองช่าง	๔,๖๐๖,๐๐๐	๔,๕๗๗,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๐ เม.ย. ๖๗ - ๑๖ ต.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประชาอุทิศ ๓/๑ หมู่ที่ ๗ บ้านคลองบอน ตำบลคลองขวาง อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา	กองช่าง	๓๘๒,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	๑๐๐	๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๕ มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมใจพัฒนา (โกโง้ง) หมู่ที่ ๕ บ้านเก่า ตำบลคลองขวาง อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา	กองช่าง	๕๖๒,๐๐๐	๕๖๒,๐๐๐	๑๐๐	๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๕ มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย .๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน							
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีพร้อม ดาดคอนกรีตปากท่อระบายน้ำ ถนนสายควนค่าย หมู่ที่ ๓ บ้านช้างให้ ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	กองช่าง	๑๘๕,๐๐๐	๐	๐	๑๕ พ.ย. ๖๗ - ๑๔ มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีพร้อม ดาดคอนกรีตปากท่อระบายน้ำ ถนนสายโรงรม - ควนเปล หมู่ที่ ๓ บ้านช้างให้ ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	กองช่าง	๔๓๙,๐๐๐	๐	๐	๓๑ ต.ค. ๖๗ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวน - คลองช้างให้ หมู่ที่ ๓ บ้านช้างให้ ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	กองช่าง	๑,๔๒๖,๐๐๐	๐	๐	๓๐ ต.ค. ๖๗ - ๒๘ มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายสำนักสงฆ์ หมู่ที่ ๓ บ้านช้างให้ ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	กองช่าง	๒,๓๑๘,๐๐๐	๒,๓๑๘,๐๐๐	๑๐๐	๑ มี.ย. ๖๗ - ๒๙ ส.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๑๒	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนเขาโพธิ์ หมู่ที่ ๕ บ้านเก่า ตำบลคลองขวาง อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา	กองช่าง	๖๒๗,๐๐๐	๐	๐	๓ ก.ย. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างบ่อบาดาล	กองช่าง	๒๙๕,๐๐๐	๐	๐	๒๘ ก.ย. ๖๗ - ๒๖ ธ.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบแคมเปญ ชุมชนบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๖ บ้านคลองขวาง ตำบลคลองขวาง อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา	กองช่าง	๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๒๕ ต.ค. ๖๗ - ๒๒ ม.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	รวม ๑๔ โครงการ	-	๑๕,๒๐๕,๐๐๐	๑๐,๙๙๐,๒๓๗.๘๐	๗๒.๒๘	-	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย .๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสินค้า							
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข							
๑	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ คุมกำเนิด	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๔๐,๘๗๐	๘๑.๗๔	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๒	โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๙,๘๙๐	๙๘.๙๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
	รวม ๒ โครงการ	-	๖๐,๐๐๐	๕๐,๗๖๐	๘๔.๖๐	-	-

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย .๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสินค้า							
๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์							
๑	โครงการพัฒนาครอบครัว	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๗,๙๙๐	๗๙.๙๐	๑ มิ.ย. ๖๗ - ๓๑ มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
	รวม ๑ โครงการ	-	๑๐,๐๐๐	๗,๙๙๐	๗๙.๙๐	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสินค้า							
๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ พ.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
	รวม ๑ โครงการ	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	-	-

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสินค้า							
๒.๔ แผนงานการศึกษา							
๑	โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานทาง วิชาการ	กองการศึกษาฯ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๗๐	๙๙.๘๕	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๒	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	กองการศึกษาฯ	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๙๐	๗๕.๔๕	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	กองการศึกษาฯ	๑,๙๖๐,๐๐๐	๑,๒๔๙,๐๔๕	๖๓.๗๓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๔	ค่าอาหารเสริม (นม)	กองการศึกษาฯ	๑,๒๗๐,๐๐๐	๑,๐๕๖,๐๔๒.๘๐	๘๓.๑๕	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๕	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเก่า	กองการศึกษาฯ	๗๐๔,๐๐๐	๖๖๖,๖๐๐	๙๔.๖๙	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสินค้า							
๒.๔ แผนงานการศึกษา							
๖	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองขวาง เขาวัง	กองการศึกษาฯ	๕๒๘,๐๐๐	๕๐๔,๐๐๐	๙๕.๔๕	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๗	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาปรัง	กองการศึกษาฯ	๘๘๐,๐๐๐	๘๑๙,๕๐๐	๙๓.๑๓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๘	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ หมู่ที่ ๑ บ้านนาปรัง	กองการศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ม.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๙	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ หมู่ที่ ๖ บ้านคลองขวาง	กองการศึกษาฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ม.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๑๐	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ หมู่ที่ ๕ บ้านเก่า	กองการศึกษาฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ม.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
	รวม ๑๐ โครงการ	-	๕,๔๕๒,๐๐๐	๔,๔๐๐,๒๔๗.๘๐	๘๐.๗๑	-	-

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย .๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสินค้า							
๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	กองการศึกษาฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๙,๑๖๓	๘๖.๑๑	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๒	โครงการส่งนักกีฬาไปแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	กองการศึกษาฯ	๗๐,๐๐๐	๔๔,๔๓๕	๖๓.๔๘	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ มี.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
	รวม ๒ โครงการ		๒๒๐,๐๐๐	๑๗๓,๕๙๘	๗๘.๙๑	-	-
๒.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๑	โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง หมู่ที่ ๓ บ้านช้างไห้ ตำบลคลองขวาง อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา	กองการศึกษาฯ	๓,๔๒๒,๐๐๐	๐	๐	๒๓ ต.ค.๖๗ - ๒๑ มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	รวม ๑ โครงการ		๓,๔๒๒,๐๐๐	๐	๐.๐๐	-	-

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย .๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดการชุมชน / สังคม และ ความมั่นคงปลอดภัย							
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
๑	โครงการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๙,๘๔๐	๙๘.๔๐	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๒๘ ก.พ. ๖๗	แล้วเสร็จ
๒	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๑๐,๕๖๕	๕๒.๘๓	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๓	โครงการอบรมดับเพลิงในสถานศึกษา	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๙,๗๐๐	๙๗.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
	รวม ๓ โครงการ		๔๐,๐๐๐	๓๐,๑๐๕	๗๕.๒๖	-	-

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย .๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดการชุมชน / สังคม และ ความมั่นคงปลอดภัย							
๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๒๗,๒๔๐	๙๐.๘๐	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๒๘ ก.พ. ๖๗	แล้วเสร็จ
	รวม ๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐	๒๗,๒๔๐	๙๐.๘๐	-	-

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย .๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น							
๕.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน วันกตัญญูผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๔ บ้านเขาวัง	กองการศึกษาฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๒	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน วันกตัญญูผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๕ บ้านเก่า	กองการศึกษาฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๓	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน วันกตัญญูผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๖ บ้านคลองขวาง	กองการศึกษาฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๔	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน วันกตัญญูผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑ บ้านนาปรัง	กองการศึกษาฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๕	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน วันลอยกระทง หมู่ที่ ๕ บ้านเก่า	กองการศึกษาฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๐ พ.ย. ๖๖	แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย .๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น							
๕.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
๖	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน วันลอยกระทง หมู่ที่ ๖ บ้านคลองขวาง	กองการศึกษาฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๐ พ.ย. ๖๖	แล้วเสร็จ
๗	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน วันลอยกระทง หมู่ที่ ๓ บ้านช้างไห้	กองการศึกษาฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๐ พ.ย. ๖๖	แล้วเสร็จ
๘	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน วันลอยกระทง หมู่ที่ ๔ บ้านเขาวัง	กองการศึกษาฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๐ พ.ย. ๖๖	แล้วเสร็จ
๙	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน วันลอยกระทง หมู่ที่ ๑ บ้านนาปรัง	กองการศึกษาฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๐ พ.ย. ๖๖	แล้วเสร็จ
๑๐	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงาน วันลอยกระทง หมู่ที่ ๒ บ้านคลองไข่มุก	กองการศึกษาฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๐ พ.ย. ๖๖	แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย .๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น							
๕.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
๑๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการส่งเสริมประเพณี เมาลิดสัมพันธ์ หมู่ที่ ๖ บ้านคลองขวาง	กองการศึกษาฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ พ.ย. ๖๖	แล้วเสร็จ
๑๒	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการส่งเสริมประเพณี เมาลิดสัมพันธ์ หมู่ที่ ๗ บ้านคลองบอน	กองการศึกษาฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	แล้วเสร็จ
๑๓	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการส่งเสริมศาสนา อิสลามในเดือนรอมฎอน หมู่ที่ ๖ บ้านคลองขวาง	กองการศึกษาฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๑๔	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการส่งเสริมศาสนา อิสลามในเดือนรอมฎอน หมู่ที่ ๗ บ้านคลองบอน	กองการศึกษาฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๑๕	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการสืบสานประเพณี ทำบุญวันว่าง หมู่ที่ ๓ บ้านช้างไห้	กองการศึกษาฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย .๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น							
๕.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
๑๖	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการสืบสานประเพณี ไหว้ทวด หมู่ที่ ๓ บ้านช้างไห้	กองการศึกษาฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๑๗	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการสืบสานประเพณี ไหว้ทวด หมู่ที่ ๒ บ้านคลองไข่มุก	กองการศึกษาฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
	รวม ๑๗ โครงการ		๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๑๐๐	-	-

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย. ๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี							
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป							
๑	โครงการรับฟังความคิดเห็นและเผยแพร่ ความรู้ด้านกฎหมาย	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๕,๐๖๕	๕๐.๖๕	๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	แล้วเสร็จ
๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	กองคลัง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	กองคลัง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๖	๙๙.๙๘	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
	รวม ๓ โครงการ		๑๓๐,๐๐๐	๑๒๕,๐๖๑	๙๖.๒๐	-	-

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย .๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี							
๖.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๑	โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ ณ บริเวณที่ทำการ อบต.คลองขวาง หมู่ที่ ๓ บ้านช้างให้ ตำบลคลองขวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	สำนักปลัด	๖๐,๐๐๐	๕๙,๘๐๐	๙๙.๖๖	๑ พ.ค. ๖๗ - ๒๙ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ อบต.คลองขวาง หมู่ที่ ๓ บ้านช้างให้ ตำบลคลองขวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	สำนักปลัด	๘๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๒๗ พ.ย. ๖๗ - ๒๖ มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด ๑๕ ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแฉมแปญ ณ บริเวณที่ทำการ อบต. คลองขวาง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองขวาง	สำนักปลัด	๕๕๐,๐๐๐	๔๙๔,๐๖๗.๒๐	๘๙.๘๓	๑๐ เม.ย. ๖๗ - ๘ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๔	โครงการปรับปรุง ต่อเติมโรงจอดรถของ อบต.คลองขวาง หมู่ที่ ๓ บ้านช้างให้ ตำบลคลองขวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	สำนักปลัด	๑,๖๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖ ม.ค. ๖๘ - ๑๔ มี.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	รวม ๔ โครงการ		๓,๐๓๐,๐๐๐	๕๕๓,๘๖๗.๒๐	๑๘.๒๘	-	-

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย .๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
๑	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย)	สำนักปลัด	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๙๖,๐๐๐	๙๙.๘๔	๑ มี.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
	รวม ๑ โครงการ	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๔	-	-
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	-	๓๐,๒๕๙,๐๐๐	๑๙,๐๒๔,๓๔๖.๘๐	๖๒.๘๗	-	-